



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

WZDW.WM.5324- 3/15

Poznań, dnia: 08.06.2015r.

POŚWIADCZENIE

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poświadcza, że firma:

INPRO-BUD Andrzej Świdorski s.j.

ul. Omańkowskiej 3; 60 - 465 Poznań

wykonywała okresie od 12.11.2014r. do 30.11.2014r roboty budowlane na zadaniu:

„Wzmocnienie przepustu w m. Wilcze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 314, km10+366”

Przebudowa konstrukcji przepustu wykonana została metodą, polegającą na wprowadzeniu pod istniejący ustrój nośny pełnoobwodowego profilu eliptycznego z blach falistych HelCor PA 03 o długości 9,76m na fundamencie z kruszywa. Następnie przestrzeń między konstrukcjami została wypełniona betonem. Wykonano także nowe ścianki czołowe na fundamentach z traconych ścianek szczelnych i nowe poręcze z fundamentami. Uporządkowano i umocniono także dno i brzegi cieku wodnego.

W zakres robót wchodzi następujące asortymenty:

- | | |
|--|------------------------|
| a) rozbiórka istniejących balustrad z płaskowników | - 1,05 Mg |
| b) skucie ścianek czołowych do wysokości pobocza | - 1,0 m ³ |
| c) usunięcie betonowego umocnienia brzegów cieku pod obiektem | - 1,8 m ³ |
| d) poszerzenie światła istniejącego przepustu | - 0,5 m ³ |
| e) usunięcie z dna przepustu narzutu kamiennego | - 1,8 m ³ |
| f) wbicie ścianek szczelnych długości 3m | - 58 m ² |
| g) wykonanie korka betonowego z betonu B20 grubości 70cm | - 5,5 m ³ |
| h) wykonanie fundamentów betonowych w ściankach szczelnych | - 4,7 m ³ |
| i) wykonanie fundamentu z kruszywa w geotkaninie poliestrowej | - 60 m ² |
| j) ułożenie warstwy kruszywa 0-16 mm grubości 5cm | - 0,72 m ³ |
| k) wsunięcie stalowej rury karbowanej w istniejący przepust | - 9,75 mb |
| l) ułożenie betonu wypełniającego C16/20 na kruszywie 0-8mm | - 6,50 m ³ |
| m) wykonanie żelbetowych ścianek przepustu z betonu C25/30 | - 12,50 m ³ |
| n) wykonanie nasypów nad konstrukcją przepustu | - 42,0 m ³ |
| o) wykonanie ławy fundamentowej pod balustradę z betonu C25/30 | - 1,08 m ³ |
| p) montaż balustrady z płaskowników | - 12,60 mb |
| q) umocnienie pobocza destruktem asfaltowym | - 18,0 m ² |
| r) umocnienie dna i brzegów cieku | - 1,50 m ³ |
| s) umocnienie stożków | - 42,0 m ² |
| t) wykonanie oporników 8×30cm na ławie betonowej | - 41 mb |

Niniejsze referencje wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Sprawę prowadzi:
Robert Czyż Tel. 61 826-53-92 w 110

NACZELNIK
WYDZIAŁU UMOSTÓW

mgr inż. Malgorzata Wyrzybkowska-Walkowiak

■ ■ ■
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
tel./fax 61 826 53 92, fax 61 852 01 31
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl