

INPRO-BUD Andrzej Świdorski
Spółka Jawna
ul. J. Omańkowskiej 3
60-465 Poznań

POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że firma INPRO-BUD Andrzej Świdorski Spółka Jawna w dniach 4 maja – 30 września 2016r. wykonała remont schodów Wiaduktu Dworcowego w Poznaniu - strona północna w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego. Roboty prowadzono na podstawie umowy z Inwestorem DZ.TO.3413.53.2016 z dnia 04.05.2016r.

W ramach przebudowy wykonano następujący asortyment robót:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Demontaż stalowych elementów wyposażenia | - 4,52 Mg |
| 2. Rozebranie elementów żelbetowych | - 63,2 m ³ |
| 3. Rozbiórka chodników z płyt betonowych | - 684,75 m ² |
| 4. Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym | - 126,67m ³ |
| 5. Renowacja instalacji oświetlenia | - 1 kpl |
| 6. Ułożenie chodników z płytek betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wypełnienie spoin piaskiem | - 504,19m ² |
| 7.Ułożenie chodnika z płytek staro-użytecznych | - 147,90m ² |
| 8.Wymiana uszkodzonych nietypowych krawężników kamiennych | - 16,60 mb |
| 9. Wykonanie oznakowania dla niepełnosprawnych | - 1 kpl |
| 10.Przygotowanie i montaż zbrojenia | - 6,602 Mg |
| 11.Betonowanie oczepów z betonu polimerowego C30/37 | - 36,40 m ³ |
| 12.Betonowanie schodów i spoczników betonem polimerowym C35/45 | - 19,00 m ³ |
| 13.Deskowanie oczepów | - 118,4m ² |
| 14.Wytworzenie i montaż prefabrykatów schodowych | - 4 szt |
| 15. Wytworzenie i montaż prefabrykatów spocznikowych | - 2 szt |
| 16.Wykonanie dylatacji blokowej | - 6 mb |
| 17.Wykonanie i montaż balustrad na kotwy wklejane | - 3294 kg |
| 18.Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na schodach | - 215,9 m ² |
| 19.Ręczne odkopanie ścian podporowych z zasypaniem | - 130,4 m ³ |
| 20.Izolacja powierzchni odziemnych ścian podporowych | - 75,4 m ² |

21. Iniekcja rys i pęknięć betonu	- 4 mb
22. Torkret gr. 2 cm	- 2,0 m ²
23. Naprawy ręczne PCC	- 1,059 m ³
24. Szpachlowanie powierzchni ścian podpór	- 302,1 m ²
25. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu	- 647,5 m ²
26. Wykonanie powłoki antygraffiti	- 405,2 m ²
27. Czyszczenie strumieniowo wodne	- 192,5m ²

Powierzone prace zostały wykonane przez firmę INPRO-BUD Andrzej Świdorski Spółka Jawna zgodnie z podpisaną umową. Wykonawca wywiązał się z powierzonego zadania w terminie, a prace zostały wykonane dobrze pod względem jakościowym, zgodnie ze sztuką budowlaną. Poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanej firmy.

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Ireneusz Woźny