

Poznań, dn. 22.02.2016 r.

TO.4410.6.2016

POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że firma INPRO-BUD Andrzej Świdorski Spółka Jawna w dniach 20.04.2015 - 15.05.2015r. wykonała awaryjną naprawę dylatacji północnej nitki Mostu Lecha w Poznaniu. Roboty prowadzono na podstawie umowy nr UD-4407-9/1/2015 z dnia 14.04.2015 r.

W ramach przebudowy wykonano następujący asortyment robót:

- montaż oznakowania zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu;
- nacięcie nawierzchni piłą diamentową;
- demontaż górnych części dylatacji modułowych typu PRInż.;
- odkucie zdegradowanych warstw nawierzchni do poziomu izolacji;
- wyrównanie powierzchni betonu podlewką niskoskurczową Hufgard EuroGrout 04 (chodniki);
- oczyszczenie betonu płyty przez piaskowanie;
- ułożenie profilu uszczelniającego Backer Rod HBR XL;
- posmarowanie zewnętrznych krawędzi dylatacji masą bitumiczną MC-Bauchemie NAFUTEKT PLUS;
- ułożenie stabilizatora z ocynkowanej blachy stalowej gr. 3 mm;
- ułożenie i zagęszczenie warstwami rozgrzanego łamanego kruszywa bazaltowego 11/16 mm;
- zalewanie każdej warstwy kruszywa lepiszczem MC-Bauchemie NAFUTEKT PLUS;
- zasypanie z zagęszczeniem ostatniej warstwy kruszywem łamanym 3/5 mm;
- wykonanie podlewek na górnych pasach dźwigarów kratowych w strefie dylatacji z klinów stalowych i materiału Hufgard EuroGrout 01;
- naprawa uszkodzonych elementów przydylatacyjnych płyty pomostowej Hufgard EuroGrout 04

- odkucie ubytków betonu podpór pod dylatacjami;
- wypełnienie ubytków materiałem StoCrete BE Mörtel Grob na zaprawie szczepnej StoCrete Haftbrücke
- malowanie podpór farbą StoCryl V 200

Roboty zostały zrealizowane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych
Ireneusz Woźny