

Poznań, 23.01.2014 r.

UD.4410.5.15

## POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu potwierdza, że firma „INPRO-BUD” Andrzej Świdorski Sp. j. ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań wykonywała w okresie od 25.05.2014 r. do 05.11.2014 r. przebudowę schodów z wiaduktu nad linią PST w ciągu ul. Kurpińskiego w Poznaniu na przystanki tramwajowe.

Przebudowie podlegały następujące elementy :

- 1) schody konstrukcyjne z wiaduktu na perony – 4 szt;
- 2) schody przy murze oporowym z wiaduktu do przejścia podziemnego – 2 szt;
- 3) nawierzchnia z kostki brukowej przy schodach;
- 4) uszkodzone części gzymsów wiaduktu;
- 5) uszkodzone części podpór schodów konstrukcyjnych.

Przebudowa polegała na wymianie konstrukcji biegów schodowych z uwagi na degradację betonu biegów schodowych i spoczników wraz z naprawą i zabezpieczeniem antykorozyjnym podpór. Wykonano także doraźne naprawy uszkodzeń wiaduktu.

W ramach prowadzonych robót wykonano :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót                      | - 1 kpl                 |
| b. Rozbiórka balustrad i poręczy schodowych                       | - 7,7 Mg                |
| c. Rozbiórka elementów żelbetowych                                | - 105,94 m <sup>3</sup> |
| d. Roboty ziemne  | - 65,7 m <sup>3</sup>   |
| e. Betonowanie łąw fundamentowych                                 | - 11,4 m <sup>3</sup>   |
| f. Zbrojenie łąw fundamentowych                                   | - 1,095 Mg              |
| g. Izolacja z papy pod schodami                                   | - 34,0 m <sup>2</sup>   |
| h. Betonowanie oczepów podpór, wsporników i ciosów podłożyskowych | - 6,47 m <sup>3</sup>   |
| i. Odslonięcie fundamentów do wykonania napraw i izolacji         | - 260,5 m <sup>3</sup>  |
| j. Zaizolowanie odziemnych powierzchni betonu                     | - 191 m <sup>2</sup>    |
| k. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej                      | - 577,7 m <sup>2</sup>  |
| l. Zbrojenie oczepów podpór, wsporników i ciosów podłożyskowych   | - 0,713 Mg              |

m. Montaż łożysk elastomerowych	- 60 szt
n. Montaż prefabrykatów biegów schodowych	- 24 szt
o. Zbrojenie podestów schodów	- 4,122 Mg
p. Deskowanie i betonowanie schodów konstrukcyjnych	- 23,9 m <sup>3</sup>
q. Nawierzchnia cienkowarstwowa na schodach	- 720,08 m <sup>2</sup>
r. Naprawa powierzchni betonu	- 1,60 m <sup>3</sup>
s. Torkretowanie gzymsów wiaduktu	- 3,464 m <sup>3</sup>
t. Wykonanie i montaż poręczy	- 6,675 Mg
u. Szpachlowanie betonu	- 572,38 m <sup>2</sup>
v. Zabezpieczenie powierzchni betonu	- 927,61 m <sup>2</sup>
w. Wykonanie powłok antygraffiti	- 491,7 m <sup>2</sup>

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu stwierdza, że firma „INPRO-BUD” Andrzej Świderski s.j. z Poznania prowadził roboty zgodnie ze sztuką budowlaną.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Zarządzania Drogami  
Katarzyna Bolimowska