

Poznań, dn. 22.02.2016 r.

TO.4410.7.2016

POŚWIADCZENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poświadcza, że firma INPRO-BUD Andrzej Świdorski Spółka Jawna w dniach 26.02.2015 - 25.03.2015 r. wykonała przebudowę dylatacji bitumicznych na wiaduktach w ul. Lechicka/PST oraz Hetmańska/Droga Dębińska (prawy pas) w Poznaniu. Roboty prowadzono na podstawie umowy UD-4407-219/1/2015 z dn. 17.02.2015 r.

W ramach przebudowy wykonano następujący asortyment robót:

- montaż oznakowania zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu;
- nacięcie nawierzchni piłą diamentową;
- wykucie zdegradowanych warstw nawierzchni do betonu płyty pomostowej;
- frezowanie zdegradowanego betonu płyty pomostowej (tylko zewnętrzne pasy Lechicka/PST);
- oczyszczenie betonu płyty przez piaskowanie;
- wyrównanie powierzchni betonu podlewką niskoskurczową Hufgard EuroGrout 04;
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej BAUDER PONT EP-5 (tylko zewnętrzne pasy Lechicka/PST);
- ułożenie warstwy 5 cm asfaltu twardolanego (tylko zewnętrzne pasy Lechicka/PST);
- ułożenie warstwy 6 cm betonu asfaltowego (tylko zewnętrzne pasy Lechicka/PST);
- ponowne wycięcie szczeliny dylatacyjnej (tylko zewnętrzne pasy Lechicka/PST)
- ułożenie profilu uszczelniającego Backer Rod HBR XL;
- posmarowanie zewnętrznych krawędzi dylatacji masą bitumiczną MC-Bauchemie NAFUTEKT PLUS;
- ułożenie stabilizatora z ocynkowanej blachy stalowej gr. 3 mm;
- ułożenie i zagęszczenie warstwami rozgrzanego łamanego kruszywa bazaltowego 11/16 mm;
- zalewanie każdej warstwy kruszywa lepiszczem MC-Bauchemie NAFUTEKT PLUS;

- zasypanie z zagęszczeniem ostatniej warstwy kruszywem łamanym 3/5 mm;
- uporządkowanie terenu robót;
- przywrócenie stałej organizacji ruchu.

Roboty zostały zrealizowane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa.



Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych
Ireneusz Wozny